

質疑回答書

工事名称 (仮称) 中郷分遣所建替事業

No.	図面番号 内訳書	質疑事項	回答
1	内訳書 P40	直接仮設工事で、内訳書には昇降用階段足場及び落下防止設備に関する項目がありませんが、任意仮設として当社仮設計画により見込むものと解釈してよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
2	図 A-93 内訳書 P-68	その他工事で、流し台 (オーダー品) のサイズがキッチン詳細図では L=3000、内訳書では L=3600 と差異がございます。詳細図を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	詳細図【A-93】に記載された、W3,000×D650×H850 を正とする。
3	図 K-03 図 K-28	<解体>配置図・外構図において、東側接道面付近に消火栓撤去との記載がございますが、寸法及び材質等が不明です。また、防火(消火)水槽は無いものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	既存消火栓は□500×700 鋳鉄。防火水槽についてはお見込みのとおり。
4	図 K-38	<解体>空調換気設備平面図内にパッケージエアコン (1台)、ルームエアコン (1台) の既存記載がございます。内訳書にも記載がありませんが、2台共撤去処分と考えてよろしいでしょうか。また、フロア処理も含めてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
5	図 M-17	衛生設備 1階平面図で、A 通り外部側にガス設備があり、別途ガス供給業者工事の記載がございます。指定ガス会社についてご教示頂けませんでしょうか。	指定ガス会社はありません。
6	内訳書 P70 ～ P81	電気設備工事において、内訳書に 1 式項目が多く計上されておりますが、検討時の参考として別紙明細書を配布頂けませんでしょうか。	内訳書 別紙明細を参照。
7	内訳書 P81 ～ P91	機械設備工事において、内訳書に 1 式項目が多く計上されておりますが、検討時の参考として別紙明細書を配布頂けませんでしょうか。	内訳書 別紙明細を参照。

No.	図面番号 内訳書	質疑事項	回答
8	図 S-07	鉄骨構造：NC ベース標準図に、CBL 評定が (SS007-14) との記載がございますが、現行評定は (SS007-14・SS005-18) となります。読替えてお見積りしてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
9	図 A-32 図 A-33 内訳書 P-49	防水工事：オーバーフロー管についてですが、図面上と内訳書には PH 階のみ設置とありますが、2 階屋根面及び PH 屋根面も設置するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	PH 階のみ。
10	内訳書 P-58	左官工事で、内訳書に床コンクリート直均し仕上げ(シビ目地)とありますが、内部 1 階の車庫床面が対象と考えてよろしいでしょうか。また、その場合シビ目地のピッチについてご教示お願い致します。	お見込みのとおり。 シビ目地については、契約後、協議による。
11	内訳書 P-45 ~ P48	鉄骨工事で、内訳書内に外部階段及び内部階段の項目が無いようですが、追記計上してよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
12	内訳書 P-47	鉄骨工事：溶融亜鉛メッキ費について、内訳書では 0.8 t が対象との記載ですが、ホースター受け鉄骨のみと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
13	内訳書 P-40	直接仮設工事で、内訳書に内部仕上足場：枠組棚足場との記載がございますが、くさび緊結式足場での単価計上としてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	内部仕上足場：枠組棚足場での積算とする。
14	内訳書 P-41	土工事内訳書で、捨てコン型枠の記載がありませんが、追記計上してよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込みのとおり。
15	図 A-25	屋根防水で、高耐候性塩ビシート防水：機械固定工法（熱融着ジョイント）とありますが、推奨メーカー及び仕様をご教示頂けませんでしょうか。	サナルーフ（元旦ビューティー工業(株)）

No.	図面番号 内訳書	質疑事項	回答
16	内訳書 P-48 ～P50	防水工事で、屋根高耐候性塩ビシートの厚みが、内訳書では平場・立上り共すべて $t = 1.5\text{mm}$ とありますが、矩計図には立上りは $t = 1.2\text{mm}$ とあり、差異がございます。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	$t = 1.5\text{mm}$ を正とする。
17	内訳書 P-45	鉄骨工事において、内訳書には内部及び外部階段の記載がありませんが、どのように考えればよろしいでしょうか。	内部及び外部階段を見込んだ積算を行うこと。
18	内訳書 P-58	左官工事において、床コンクリート直均仕上げは1階内部の車庫床と考えてよろしいか？	お見込みのとおり。